



エレベーター内

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



エレベーター養生

設置後

---

---

---

---

---

---

---

---



4階 屋上タラップ部床養生

設置後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上部

施工前状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



塔屋部防水

施工前状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上部

施工前状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄作業

作業中



高压洗浄作業

作業中



高压洗浄作業

作業中



高压洗浄作業

作業中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄作業

作業中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄作業

作業中

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

マーキング

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

マーキング

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

マーキング

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

ハツリ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

ハツリ完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

ハツリ完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



浮き部分

ハツリ完了



浮き部分

ハツリ完了



浮き部分

ハツリ完了

産廃物



撤去箇所

モルタル不陸調整

施工中



撤去箇所

モルタル不陸調整

施工中



撤去箇所

モルタル不陸調整

施工中





撤去箇所

モルタル不陸調整

施工後



撤去箇所

モルタル不陸調整

施工後



撤去箇所

モルタル不陸調整

施工後



モルタル部

プライマー塗布



アスファルトルーフィング部

シーラー塗布



アスファルトルーフィング部

シーラー塗布



無機防水塗布



無機防水塗布

完了



脱気筒配置



脱気筒設置



脱気筒設置



脱気筒設置



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 1回目



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 1回目



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 1回目



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 2回目



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 2回目



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 2回目



新規防水層設置

ウレタン塗膜防水 2回目



防水層保護塗装

トップコート塗布



全施工完了

見積内100%



屋上コンクリート箇所

サービス施工

※施工内容

1. 洗淨
2. プライマー
3. トップコート



屋上コンクリート箇所

サービス施工

※施工内容

1. 洗淨
2. プライマー
3. トップコート